



CARASKAL



? CARASKALLAR İÇİN KAPASİTELERİNİN 1,1 VE 1,5 KATI KADAR YÜK HAZIRLANMALIDIR.

? CARASKALIN GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILMALIDIR.

? FİRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLİ EKİPMANLARI BULUNDURARAK TEST SIRASINDA GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMALIDIR.

ÖNEMLİ NOT : Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi halde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

?KONTROLÜ YAPILACAK TÜM CİHAZLARIN, TEKNİK BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYALARIN KONTROL SIRASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR.